



## Verslag en checklist tijdelijke inrichtingen

EVENEMENT :

DATUM :

VERANTWOORDELIJKE :

MAILADRES :

BRANDWEER PREVENTIONIST :

### Richtlijnen ter bescherming tegen brand- en paniekrisico's in instellingen van tijdelijk aard

Richtlijnen : [https://bvlar.be/preventie/reglementen/#Reglement\\_public\\_toegankelijke\\_instellingen](https://bvlar.be/preventie/reglementen/#Reglement_public_toegankelijke_instellingen)

Verslag en checklist :	NOK	OK	NVT
<b><u>Inplanting</u></b>			
Evenementenruimte moet tot op ten minste 60 m door de voertuigen van de hulpdiensten kunnen benaderd worden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Meer dan één bouwlaag : ten minste op één punt is een gevel bereikbaar die toegang heeft tot de evenementenruimte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Goedkeuring opstellings-en inplantingsplan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b><u>Evacuatiewegen/uitgangen</u></b>			
Min 2 uitgangen (min 80cm breed, 200cm hoog ; geen schuifdeuren)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Méér dan 500 personen ; 1 uitgang min 200 cm breed	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Afstanden uitgang : max 30m tot dichtsbijzijnde uitgang of trap max 60m tot de tweede uitgang of trap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	NOK	OK	NVT
<b>Constructies</b>			
Ruimten onder constructies (podia, tribune, ...) niet toegankelijk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Treden, vloeren en trappen : voldoende gebruiksbelasting (4kN/m <sup>2</sup> ) voldoende stabiliteit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attest dient te worden voorgelegd			
Trappen, podia, tribunes en alle publiek toegankelijke delen van een constructie die hoger dan 2m boven afgewerkte vloer liggen zijn voorzien van borstwering (1kN/m)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attest dient te worden voorgelegd			
Tribunes : opgesteld conform voorschriften constructeur en de norm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verklaring dient te worden voorgelegd			
Opmerking : Brandweer kan bij twijfel extra keuring laten uitvoeren door een EDTC			
<b>Tenten</b> JA <input type="radio"/> NEE <input type="radio"/>			
Opstelling conform constructeur/tentenbouwer en conform de norm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verklaring dient te worden voorgelegd			
Opmerking : Brandweer kan bij twijfel extra keuring laten uitvoeren door een EDTC			
Constructiematerialen van een tent (tentdoek, panelen, zeilen, enz ...) voldoen aan de Belgische <b>klasse A2</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hoogteverschillen tussen vloer en tent groter dan 21cm ?			
Trap of hellingsbaan , 50cm breder dan uitgang of trap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tenten met verdiepingen (&gt; 99 p)</b> JA <input type="radio"/> NEE <input type="radio"/>			
51 tot 250 personen : 2 trappen 251 tot 500 personen : 3 trappen > 500 personen : per 500 personen één trap meer			
Trappen voldoen aan de regels	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	NOK	OK	NVT
<b><u>Signalisatie</u></b>			
Signalisatie brandblusmiddelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signalisatie evacuatiewegen en nooduitgangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b><u>Verlichting</u></b>			
Bij gebrek aan natuurlijke verlichting			
Veiligheidsverlichting (autonomie 1uur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Noodverlichting (autonomie 1uur)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b><u>Uitrustingen</u></b>			
Niet vast-bevestigde bekledingen			
Horizontaal verboden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verticaal ; voldoen aan de Belgische klasse A2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attest dient te worden voorgelegd			
Versieringen vormen geen bijzonder risico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
niet toegestaan : riet, stro, karton, boomschors, papier, makkelijk brandbaar textiel en kunststoffen			
Verbod op aanwezigheid in tent of gebouw van :			
Stroomgeneratoren met verbrandingsmotor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kachels of verwarmingselementen met open vuur of gloei- draden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Straalkachels met atmosferische verbranding en hete lucht- kanonnen op basis van vloeibare petroleumgassen en gasolie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ballonnen gevuld met brandbaar en/of giftig gas verboden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorvoertuigen : beperkte hoeveelheid brandstof, batterij losgekoppeld	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	NOK	OK	NVT
<b><u>Elektrische installatie</u></b>			
Volledige installatie gekeurd door EDTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uitzondering; installatie aangesloten op huishoudelijke installatie met een verlengsnoer van max 50 m en gezekeerd			
Verlichtingseenheden niet afgedekt met papier of brandbaar materiaal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bekabeling geïsoleerd en vastgemaakt, niet losliggend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b><u>Zonnepanelen</u></b> JA <input type="radio"/> NEE <input type="radio"/>			
Volledig fotovoltaïsch zonne-ergiesysteem, wissel- en gelijkspanningsinstallatie gekeurd door EDTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attest dient te worden voorgelegd			
De zonnepalen en de omvormer afgeschermd en onbereikbaar voor publiek	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Omvormer bereikbaar voor controle, op droge plaats en min 1 m boven de grond geplaatst	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bekabeling op degelijke wijze geïsoleerd	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alle leidingen en aansluitingen zijn dubbel geïsoleerd of voorzien van versterkte isolatie (Klasse II)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BRANDWEERSCHAKELAAR aanwezig alsook een pictogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wisselspanningscircuit beveiligd met automatische differentieelschakelaar van max 300mA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b><u>Maximum aantal personen</u></b>			
Beschikbare oppervlakte	m <sup>2</sup>		
De maximale hoeveelheid personen toegelaten wordt bepaald door opp en door de aanwezige nooduitgangen Max 3 personen/m <sup>2</sup> en 1 cm per persoon als nooduitgang			
Max aantal personen toegestaan :	personen		

	NOK	OK	NVT
<b>Blusmiddelen</b>			
Per 150 m <sup>2</sup> één bluseenheid van 6 kg			
Aanwezig :			
Bluseenheden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Gasinstallaties</b> JA <input type="radio"/> NEE <input type="radio"/>			
Gasflessen			
Volle flessen voorzien van zegel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flesetiket aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Datum laatste fleskeuring aanwezig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Opslag gasflessen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
In open lucht, uitzondering in ruimte met onderverluchting			
Flessen in gasflessenkast in buitenopstelling			
Flessen beschermt tegen inwerking zonnestrallen en warmtebronnen			
Lege flessen gescheiden van volle flessen			
Flessen staand gestockeerd			
Max 130kg gas aanwezig			
Gasflessen min 3 m van kelderopeningen, rioolmonden, enz ...			
Gasflessen en verbruikers min 4 m van beglaasde gevels			
Ontspanner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juiste			
Eerste ontspanner op de gasfles			
Meerdere verbruikers, tweede ontspanning voor ieder verbruikstoestel, ofwel algemene ontspanner met afsluitkraan			
Slangen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Naar aangesloten toestellen			
Metalen slangen			
Elastomeren slangen voldoen aan de norm			
* Max 2m			
* Niet ouder dan 5 jaar			
* Juiste spanbanden			
* Uit één ononderbroken stuk			

	NOK	OK	NVT
Afsluiters	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Voor ieder verbruiktoestel een stopkraan en bereikbaar			
Bij batterij-installatie, kraan stopkraan voor eerste ontspanner			
<b><u>Attesten</u></b>			
Keuringsattest treden, vloeren, trappen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keuringsattest trappen podia tribunes (stabiliteit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verklaring van conforme opstelling Tribunes en Podia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verklaring van conforme opstelling Tenten (stabiliteit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Attest reactie bij brand Klasse II van Tent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keuringsattest van de elektrische installatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keuringsattest van de veiligheids-en noodverlichting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keuringsattesten van de gasinstallatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keuringsattest van de blusmiddelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Keuringsattest van zonnepanelen-installatie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verzekeringopolis BA , polis nr :	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Verzamelde opmerkingen**

Niet limitatief

**Besluit**

- Brandveilig : Het evenement kan doorgaan daar voldaan is aan de regelgeving
- Beperkt Brandveilig : Het evenement kan doorgaan mits voldaan wordt aan alle opmerkingen aangestipt op dit verslag, en dit voor het starten en openen van het evenement
- Niet Brandveilig : Het evenement kan niet als voldoende veilig aangenomen worden. Het kan pas doorgaan mits het wegwerken van alle opmerkingen aangestipt op dit verslag en na een nieuw controle

Opgemaakt te

op

Graad, naam preventionst

Verantwoordelijke organisatie